

**REALIZACJA ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH
NA TERENACH REKREACYJNYCH W
JAROSŁAWKACH
2023/2024**





2023

Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach

- W postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty:
- **1) na kwotę 364 462,65 zł brutto**
- **2) na kwotę 209 100,00 zł brutto**
- Zamawiający posiadał środki na realizację zadania w wysokości **184 000,00 zł brutto**
- Szacowana wartość zamówienia (na podstawie kosztorysu) **211 579,05 zł netto /tj. 260 243,31 zł brutto/**

Zestawienie złożonych ofert

Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Nazwa kryterium	Wartość /zł brutto/
1	Gold Order Sp. z o.o., Smólniki Osieckie 1, 62-613 Osiek Mały	Cena	364 462,65
2	PHU Przemysław Łyskawiński, ul. Ogrodowa 1B, 63-210 Żerków	Cena	209 100,00

- 
- Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 5 maja 2023 r. z firmą: **PHU Przemysław Łyskawiński, ul. Ogrodowa 1b, 63-210 Żerków**
 - na kwotę: **209 100,00 zł brutto**

Zakres obejmował dostawę i montaż elementów małej architektury na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach

➤ W tym:

- altana drewniana wraz z zadaszeniem lamelowym - 2 kpl.,
- ława drewniana z dwoma siedziskami - 4 kpl.,
- altana z huśtawką dwuosobową - 2 kpl.,
- konstrukcja z 9 szt. słupów i 4 szt. żagli - 1 kpl.,
- leżaki - 16 szt.,
- podesty - 4 kpl.,
- donice z siedziskami - 3 kpl.,
- parasole hawajskie trzcinowe - 16 szt.,

- 
- Dnia 23 sierpnia 2023 r., w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy w terminie /tj. do dnia 5 czerwca 2023 r./ do Wykonawcy zostało wystosowane wezwanie do prawidłowego wykonania i prac i ich zakończenia zgodnie z zawartą umową.
 - Ze względu na znaczną zwłokę w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy dnia 19 października 2023 r. do Wykonawcy przesłano oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy.

















2024

Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach

- W postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty:
- 1) na kwotę 320 084,68 zł brutto
- 2) na kwotę 209 100,00 zł brutto
- Zamawiający posiadał środki na realizację zadania w wysokości 255 000,00 zł brutto
- Szacowana wartość zamówienia (na podstawie kosztorysu/aktualizacja) 229 172,13 zł netto /tj. 281 881,79 zł brutto/

Zestawienie złożonych ofert

Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Nazwa kryterium	Wartość /zł brutto/
1	MARIO Mariusz Łyskawiński, ul. Ogrodowa 1B, 63-210 Żerków	Cena	209 100,00
2	Usługi Ogólnobudowlane Adam Hołderny, Mechlin, ul. Świerkowa 2, 63-100 Śrem	Cena	320 084,68



2024

Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach

- Oferta firmy MARIO Mariusz Łyskawiński została odrzucona ze względu na brak złożonych wyjaśnień w wyznaczonym terminie
- Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 24 maja 2024 r. z firmą: **Usługi Ogólnobudowlane Adam Hołdorny, Mechlin, ul. Świerkowa 2, 63-100 Śrem**
- Na kwotę: **320 084,68 zł brutto**

Zakres obejmował dostawę i montaż elementów małej architektury na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach

➤ W tym:

- altana drewniana wraz z zadaszeniem lamelowym - 2 kpl.,
- ława drewniana z dwoma siedziskami 4 kpl.,
- altana z huśtawką dwuosobową - 2 kpl.,
- konstrukcja z 9 szt. słupów i 4 szt. żagli - 1 kpl.,
- leżaki - 16 szt.,
- podesty - 4 kpl.,
- donice z siedziskami - 3 kpl.,
- parasole hawajskie trzcinowe - 16 szt.,



Całkowity koszt inwestycji

342 599,68 zł brutto

w tym:

- dostawa i montaż (wykonanie) 320 084,68 zł

pozostałe koszty:

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 1 000,00 zł
- dokumentacja projektowa 15 000,00 zł
- opracowanie aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego – 3 000,00 zł
- opinia techniczna – 2 900,00 zł
- tablica informacyjna PROW – 615,00 zł

- Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
- **w kwocie 127 260,00 zł**
- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02254-6935-UM1513583/21 z dnia 22.08.2022 r.













Budowa odwodnienia wokół kompleksu budynków w Jarosławkach

- **Wartość inwestycji: 61 304,92 zł**
- **Wykonawca: Firma Roboty Drogowe Jacek Szymanowski, ul. Wiosny Ludów 30, 63-130 Książ Wlkp.**
- **Zakres prac:**
 - kratka odpływowa z przykanalikiem 1 szt.,
 - rurociąg fi 160 32 m,
 - obrzeża betonowe 108 m,
 - odtworzenie nawierzchni z demontażu 236,20 m²

Dołożenie rozdzielni elektrycznych z gniazdami wtykowymi na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach

- **Wartość inwestycji: 39 999,99 zł brutto**
- **Wykonawca: ELTO Piotr Przybylski, Włóściejewice 15, 63-130 Książ Wlkp.**
- **Zakres prac:**
 - skrzynki wolnostojące z gniazdami wtykowymi na polu biwakowym 3 kpl.
 - linia kablowa YAKY 5x35 mm²
 - szafka z gniazdem na parkingu 1 kpl.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

przygotowała: Malwina Ratajczak

Fot. Urząd Miejski w Książu Wlkp.